

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										
PREFEITURA: MUNICIPAL DE MATERLANDIA-MG				VALOR DA OBRA: 180.739,39				DATA: 20/08/2020		
OBRA: REFORMA E COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA DE QUADRA POLIESPORTIVA				LOCAL: Córrego dos Machados				PRAZO DA OBRA: 6 MESES		
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	0.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	0,77%	100,00%					
			Financeiro	1.399,06	1.399,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0.02	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	Físico %	0,84%	100,00%					
			Financeiro	1.509,66	1.509,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0.03	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	Físico %	0,35%	100,00%					
			Financeiro	635,41	635,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0.04	FUNDAÇÃO SUPERFICIAL-ESTRUTURAS	Físico %	5,88%		100,00%				
			Financeiro	10.631,68	0,00	10.631,68	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0.05	SUPERESTRUTURAS	Físico %	64,79%			50,00%	50,00%		
			Financeiro	117.104,63			58.552,31	58.552,31		
6	0.06	MURO DE ARRIMO E ALVENARIAS	Físico %	9,47%				50,00%	50,00%	
			Financeiro	17.119,13			0,00	8.559,56	8.559,56	
7	0.07	PINTURA	Físico %	6,17%					70,00%	30,00%
			Financeiro	11.158,55					7.810,99	3.347,57
8	0.08	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	Físico %	4,41%					50,00%	50,00%
			Financeiro	7.967,00					3.983,50	3.983,50
9	0.09	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	5,19%						100,00%
			Financeiro	9.380,50						9.380,50
10	0.10	SERVIÇOS FINAIS	Físico %	2,12%						100,00%
			Financeiro	3.833,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.833,77
TOTAL			Físico %	100,00%	1,96%	5,88%	32,40%	37,13%	11,26%	11,37%
			Financeiro	R\$ 180.739,39	R\$ 3.544,13	R\$ 10.631,68	R\$ 58.552,31	R\$ 67.111,88	R\$ 20.354,05	R\$ 20.545,34

 Rikaard Hanna Reis Engenheiro Civil CREA-MG: 189448 Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma	CREA-MG 189.448/D CREA	Observações:
Carimbo e assinatura do prefeito		